

ОТЧЕТ

о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай"
за 1 полугодие 2026 года
(отчетный период)

№	Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей															Информация об исполнении/ не исполнении структурного элемента ¹
		Финансовый год			I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			
		План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.4/гр.3)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.7/гр.6)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.10/гр.9)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.13/гр.12)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.16/гр.15)*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Муниципальная программа (всего), в том числе:	82 043,0	30 762,3	37,5	14 364,6	14 085,9	98,1	16 583,3	16 676,4	100,6	28 650,5	0,0	0,0	22 444,6	0,0	0,0	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного	2 807,8	517,1	18,4	0,0	0,0	0,0	517,1	517,1	100,0	2 290,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Местный бюджет	79 235,2	30 245,2	38,2	14 364,6	14 085,9	98,1	16 066,2	16 159,3	100,6	26 359,8	0,0	0,0	22 444,6	0,0	0,0	
	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.	Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию жилищного строительства» (всего), в том числе:	82 043,0	30 762,3	37,5	14 364,6	14 085,9	98,1	16 583,3	16 676,4	100,6	28 650,5	0,0	0,0	22 444,6	0,0	0,0	В 1 полугодии 2026 года выполнено: - Содержание МКУ "УКС г. Урай" - профинансировано согласно запланированным лимитам за 1 полугодие 2026 года в сумме 15 484,4 т. р. Сумма неиспользованных средств составляет 51,9 т. р., в т.ч.: по доплате по б/л за счет работодателя - 0,6 т.р.; по начислениям на выплаты по оплате труда 28,1 т. р.; по команд. расходам, в связи с переносом командировки на декабрь -21,0 т. р.; экономия по услугам почтовой связи -2,2 т.р. - Содержание МКУ "УГЗиП г. Урай" - профинансировано согласно запланированным лимитам за 1 полугодие 2026 года в сумме 14 118,6 тыс. руб. Сумма неиспользованных средств составляет 110,7 т. р., в т.ч. по б/листам - 9,5 т. р.; по начислениям на выплаты по оплате труда 69,6 т.р.; по командировочным расходам - 9,7 т.р.; по услугам на обеспечение деятельности учреждения - 21,9 т.р. Также выполнены и оплачены: - кадастровые работы в сумме 15,0 т.р.; - работы по корректировке документов территориального планирования, градостроительного зонирования в сумме 544,3 т.р.; - работы по разработке ПСД по организации демонтажа здания "Снос МБДОУ № 6" в сумме 600,0 т.р. По запланированным средствам на 1 полугодие не освоены 23,0 т.р., предусмотренные на выполнение кадастровых работ по земельной участку - работы выполнены, оплата пройдет в июле 2026 года.
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	2 807,8	517,1	18,4	0,0	0,0	0,0	517,1	517,1	100,0	2 290,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Местный бюджет	79 235,2	30 245,2	38,2	14 364,6	14 085,9	98,1	16 066,2	16 159,3	100,6	26 359,8	0,0	0,0	22 444,6	0,0	0,0	
	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	кроме того за счет средств остатков местного бюджета предыдущих лет в рамках реализации МП	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	
																	За счет остатков прошлых лет финансируется объект: "Инженерные сети тепло-и водоснабжения к дому № 39 мкр.1А" заключен договор № 62 от 23.11.2022 на выполнение кадастровых работ в сумме 30,0 тыс. руб. Работы фактически выполнены, но не приняты комитетом по управлению муниципальным имуществом.

¹Приводится информация (отчет) о реализации структурных элементов за отчетный период, о причинах отклонения кассового исполнения объема финансирования структурного элемента от плана финансирования, установленного на отчетный период.

Директор МКУ "УГЗиП г Урай" _____ Н.А. Бушухина

исполнитель: экономист СОПО Семенов Ю.Л., доб. 449

ОТЧЕТ
о достижении показателей муниципальной программы "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай" в 2026 году

№	Наименование показателя муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя муниципальной программы								Признак возрастания/ убывания ² (В/У)	Примечание ³	
			отчетный год (план)	I квартал (факт)	Степень достижения показателя ¹ , % (гр.5/гр.4)* 100	II квартал (факт)	Степень достижения показателя ¹ , % (гр.7/гр.4)* 100	III квартал (факт)	Степень достижения показателя ¹ , % (гр.9/гр.4)* 100	отчетный год (факт)			Степень достижения показателя ¹ , % (гр.11/гр.4)* 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Обеспечение устойчивого пространственного развития													
1.	Объем жилищного строительства, ежегодно	тыс.кв.м	20,00	1,866	9,3	3,7	18,7	0,0	0,0	29,5	147,6	В	За 1 квартал 2026 года введено 0 МКД площадью 0,0 кв. м., ИЖС (СОНТ) площадью 1866 кв. м. За 2 квартал 2026 года введено 0 МКД площадью 0,0 кв. м., ИЖС (СОНТ) площадью 1907 кв. м. Всего ввод составил 3743 кв. м. Ожидаемый план ввода 20,0 т.кв.м.
2.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, всего	га	0,7	0,8	110,0	1,1	152,9	0,0	0,0	0,0	0,0	В	За 2 квартала 2026 года предоставлено земель 44485 кв.м - 4,45 га (4,45 га - площадь земельных участков, предоставленных для строительства всего /41389 численность на 01.01.2026*10000=1,07). Источник информации: Мониторинг предоставленных земельных участков, проводимый МКУ «УГЗиП г.Урай».
3.	Земельные участки, предоставленные для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, всего	га	0,7	0,2	34,3	0,2	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	В	За 2 квартала 2026 года предоставлено земель 0,98 га, под жилищное строительство. (0,98 га - площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства(МЖД)/41389 численность на 01.01.2026*10000=0,24). Источник информации: Мониторинг предоставленных земельных участков, проводимый МКУ «УГЗиП г.Урай».

¹Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле:
1) Для возрастающего показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя).
2) Для убывающего показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя).
3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пограничному значению диапазона интервала.
² Указывается признак возрастания (В) для показателей, для которых положительной динамикой является увеличение значения показателя. Указывается признак убывания (У) для показателей, для которых положительной динамикой является снижение значения показателя.
³Приводится информация о динамике достижения показателя ежеквартально. Обоснование отклонения (перевыполнение/не достижение) значения показателя на конец отчетного года.