

2.1.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	31 081,6	3 843,7	12,4	614,8	264,7	43,1	7 810,0	3 579,0	45,8	21 828,3	0,0	0,0	828,5	0,0	0,0	За счет данных бюджетных ассигнований выполнены и оплачены следующие работы: - оказание услуг по отлову бродячих домашних животных на территории города Урай (264,7 тыс. руб.); - выполнение работ по сносу МКД по адресу г. Урай, мкр. 1Д, дом 35 - 3 579,0 тыс. руб. Причинами отклонения фактического исполнения от плановых назначений являются: - непредоставление подрядчиком за оказания услуг по отлову бродячих и бродячих домашних животных соответствующих документов на оплату за февраль, март, апрель 2026 года (1 400,1 тыс.руб.); - предоставление подрядчиком за выполнение работ по сносу МКД по адресу г. Урай, мкр. 1Д, дом 36 документов на оплату 29.06.2026 (фактически работы выполнены в полном объеме, согласно условиям контракта). Ввиду предоставления документов в конце отчетного периода оплата будет произведена в июле 2026 года в сумме 3 181,0 тыс.руб.
2.1.3.	Местный бюджет	372 247,9	186 597,3	50,1	101 169,7	97 698,9	96,6	86 300,7	88 898,4	103,0	98 980,4	0,0	0,0	85 797,1	0,0	0,0	За счет данных бюджетных ассигнований выполнены и оплачены следующие работы: - содержание автомобильных дорог местного значения (112 997,7 тыс. руб.); - содержание ВКП и ПКЗ (37 835,2 тыс. руб.); - уличное освещение и ТО (10 570,8 тыс. руб.); - прием поверхностных сточных вод и промывка канализационной сети мкр.2А Шанинский(7 217,4 тыс. руб.); - организация содержания мест захоронения и оказание ритуальных услуг (1172,0 тыс. руб.); - содержание контейнерных площадок (2 615,1. руб.); - содержание объекта Водопонижение мкр.Юго-Восточный (420,0 тыс. руб.); - обслуживание пожарных гидрантов (1 101,6 тыс. руб.); - оказание услуг по энергосервисному контракту (4 793,7 тыс. руб.); - поставка и установка МАФ (847,9 тыс. руб.); - содержание объектов внешнего благоустройства (Крепление) (146,0 тыс. руб.); - разработка проекта: «Организация работ по сносу жилого многоквартирного дома» -105,5 тыс. руб.; - содержание и ремонт фонтанного хозяйства – 1 801,2 тыс.руб.; - изготовление и монтажу праздничной атрибутики , знаков для слабовидящих, информационных табличек - 456,4 тыс. руб.; - формовка и спиливание деревьев – 1 118,1 тыс.руб.; - выполнение работ по сносу МКД по адресу г. Урай, мкр. 1Д, дом 35 – 188,4 тыс. руб. (доля софинансирования - местный бюджет); - ремонт детских игровых площадок – 420,3 тыс. руб.; - содержание цветников – 477,1 тыс. руб.; - субботники - 595,0 тыс. руб.; - ремонт ПКЗ и ВКП – 1 717,9 тыс. руб. Причинами отклонения фактических расходов от плановых назначений являются: - оплата по фактически выполненным работам за содержание автомобильных дорог жилой и производственной зоны, внутриквартальных проездов города Урай, парково-культурной зоны, техническое обслуживание уличного освещения, содержание кладбища, контейнерных площадок , уличное освещение, содержание фонтанов - 705,3 тыс. руб.; - предоставление подрядчиком за выполнение работ по сносу МКД по адресу г. Урай, мкр. 1Д, дом 36 документов на оплату 29.06.2026 (фактически работы выполнены в полном объеме, согласно условиям контракта). Ввиду предоставления документов в конце отчетного периода оплата будет произведена в июле 2026 года в сумме 167,8 тыс.руб. (доля софинансирования - местный бюджет)
2.1.4.	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.5.	Иные источники финансирования (за счет остатков прошлых лет)	14 439,2	14 325,7	99,2	13 490,4	13 490,4	100,0	835,3	835,3	100,0	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	За счет данных бюджетных ассигнований выполнены и оплачены следующие работы: - оказание услуг по энергосервисному контракту за сентябрь -декабрь 2025 года по муниципальному контракту от 01.04.2024 № 42 - 13 178,6 тыс. руб.; - поставка изделий из стекла для остановочных комплексов - 311,8 тыс. руб.; - поставка комплектующих частей к насосному оборудованию - 835,3 тыс. руб.
3.	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)	26 707,1	12 102,1	45,3	6 595,5	6 351,8	96,3	5 779,8	5 750,3	99,5	7 092,2	0,0	0,0	7 239,6	0,0	0,0	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Местный бюджет	26 707,1	12 102,1	45,3	6 595,5	6 351,8	96,3	5 779,8	5 750,3	99,5	7 092,2	0,0	0,0	7 239,6	0,0	0,0	
	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (всего), в том числе:	26 707,1	12 102,1	45,3	6 595,5	6 351,8	96,3	5 779,8	5 750,3	99,5	7 092,2	0,0	0,0	7 239,6	0,0	0,0	
3.1.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.3.	Местный бюджет	26 707,1	12 102,1	45,3	6 595,5	6 351,8	96,3	5 779,8	5 750,3	99,5	7 092,2	0,0	0,0	7 239,6	0,0	0,0	Обеспечение текущей деятельности МКУ "Управление ЖКХ г. Урай" Причина отклонения фактических расходов от плановых назначений связано с наличием больничных листов в отчетном периоде и переносом отпуска сотрудников учреждения.
3.1.4.	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

¹Приводится информация (отчет) о реализации структурных элементов за отчетный период, о причинах отклонения кассового исполнения объема финансирования структурного элемента от плана финансирования, установленного на отчетный период.

* заполняется в зависимости от структуры муниципальной программы

ОТЧЕТ

о достижении показателей муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урае" в 2025 году

2 квартал 2026

№	Наименование показателя муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя муниципальной программы									Признак возрастания/убывания ² (В/У)	Примечание ³
			отчетный год (план)	I квартал (факт)	Степень достижения показателя ¹ , % (гр.5/гр.4)* 100	II квартал (факт)	Степень достижения показателя ¹ , % (гр.7/гр.4)* 100	III квартал (факт)	Степень достижения показателя ¹ , % (гр.9/гр.4)* 100	отчетный год (факт)	Степень достижения показателя ¹ , % (гр.11/гр.4)* 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, повышение энергетической эффективности.													
1.	Показатель 1. Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг.	%	86,2		0,0		0,0		0,0		0,0		Социологический опрос граждан города Урай проводится управлением внутренней политики администрации города Урай в IV квартале.
Цель 2. Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай.													
1.	Показатель 1. Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест граждан качеством жилищно-коммунальных услуг.	%	86,4		0,0		0,0		0,0		0,0		Социологический опрос населения города Урай проводится управлением внутренней политики администрации города Урай в IV квартале.

¹ Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле:

1) Для возрастающего показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя).

2) Для убывающего показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя).

3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пограничному значению диапазона интервала.

² Указывается признак возрастания (В) для показателей, для которых положительной динамикой является увеличение значения показателя. Указывается признак убывания (У) для показателей, для которых положительной динамикой является снижение значения показателя.³ Приводится информация о динамике достижения показателя ежеквартально. Обоснование отклонения (перевыполнение/не достижение) значения показателя на конец отчетного года.

Таблица 2.1

Отчет о достижении прокси-показателей муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ураи" в 2026 году (1 полугодие)

N п/п	Наименование прокси-показателя	Единица измерения	Значение прокси-показателей муниципальной программы												Признак возрастания/убывания	Примечание <3>
		(по ОКЕИ)	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			<2>	
			План	Факт	Степень	План	Факт	Степень	План	Факт	Степень	План	Факт	Степень	(В/У)	
					достижения прокси-показателя <1>, %			достижения прокси-показателя <1>, %			достижения прокси-показателя <1>, %			достижения прокси-показателя <1>, %		
					(гр. 5 / гр. 4) * 100			(гр. 8 / гр. 7) * 100			(гр. 11 / гр. 10) * 100			(гр. 14 / гр. 13) * 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Показатель муниципальной программы "Наименование", ед. изм. по ОКЕИ															
1.1.	"Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"	%	1,9	0		0	0		1,9		0,0	1,9		0,0	В	
1.2.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия	кВт-ч на 1 проживающего	180,9	186,3	97,0	345,6	351,68	98,2	490,0		0,0	652,8		0,0	У	
1.3.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия	Гкал на 1 проживающего	0,09	0,09	100,0	0,11	0,12	90,9	0,12		0,0	0,19		0,0	У	
1.4.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода	м3 на 1 проживающего	6,03	6,05	99,7	12,78	12,74	100,3	18,9		0,0	25,44		0,0	У	
1,5.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода	м3 на 1 проживающего	3,02	2,94	102,6	5,88	5,75	102,2	8,5		0,0	11,74		0,0	У	

1.6.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ	м3 на 1 проживающе го	40,1	40	100,3	72,11	78,60	91,0	119,77		0,0	163,2		0,0	У	
1.7.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия	кВт-ч на 1 проживающе го	35,0	34,46	101,5	61,53	61,51	100,0	83,2		0,0	115,3		0,0	У	
1.8.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия	Гкал на 1 проживающе го	0,04	0,05	75,0	0,06	0,06	100,0	0,07		0,0	0,09		0,0	У	
1.9.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода	м3 на 1 проживающе го	0,06	0,05	116,7	0,112	0,102	108,9	0,180		0,0	0,216		0,0	У	
1.10.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода	м3 на 1 проживающе го	0,32	0,25	121,9	0,64	0,58	109,4	0,93		0,0	1,24		0,0	У	
1.11.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ	м3 на 1 проживающе го	3,69	4,84	68,8	6,37	8,60	65,0	8,91		0,0	13,67		0,0	У	
1.12.	Доля площади аварийного жилья в общей площади многоквартирных домов	%				6,79	6,74	100,7	6,21		0,0	5,9		0,0	У	

1) Для возрастающего прокси-показателя факт / план * 100 (положительной динамикой является увеличение значения прокси-показателя).

2) Для убывающего прокси-показателя (100 - факт / план * 100) + 100 (положительной динамикой является снижение значения прокси-показателя).

3) Для прокси-показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение прокси-показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение прокси-показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения прокси-показателя к пограничному значению диапазона интервала.

<2> Указывается признак возрастания (В) для показателей, для которых положительной динамикой является увеличение значения показателя. Указывается признак убывания (У) для показателей, для которых положительной динамикой является снижение значения показателя.

<3> Приводится информация о динамике достижения прокси-показателя ежеквартально. В случае отклонения (перевыполнение/недостижение) значения прокси-показателя приводится обоснование.